

1. SITUATION DES CURAGES DES OUVRAGES PRIMAIRES DE DRAINAGE DANS LE DISTRICT D'ABIDJAN

Dans le but de lutter contre l'inondation du carrefour de l'Indénié pour garantir la fluidité routière pendant la saison des pluies, les bassins tampons et les ouvrages annexes (Dalots et canaux) font l'objet, au cours de l'année de trois (3) interventions.

La 1^{ère} intervention a eu lieu de février 2016 à mars 2016. Elle a permis de curer, de transporter et de mettre en décharge 67 347 m³ de produits de curage.

La 2^{nde} intervention a commencé le 27 mai 2016 et se prolongera jusqu'à septembre 2016 pour permettre d'assurer un fonctionnement optimum de ces ouvrages pendant la grande et la petite saison des pluies. Le taux d'avancement de la 2^{nde} intervention est de 20% au 20.06.2016.

Tableau 1 : Point d'avancement du curage des ouvrages de drainage du carrefour de l'Indénié au 20.06.2016

Sites		Intervention 1 Février 16 -Mars 16 (m ³)		Intervention 2 Avril 16-Septembre 16 (m ³)		intervention 3 Octobre 16 - Décembre 16 (m ³)	
		Volume (m ³)	Taux de curage (%)	Volume (m ³)	Taux de curage (%)	Volume (m ³)	Taux de curage (%)
CARREFOUR DE L'INDENIE (Curage 2016 : 205 000 m3)	Bassin de CIE	23 900	100%	5 258	22%	-	0%
	Bassin du lycée Technique	20 033	100%	6 300	35%	-	0%
	Bassin de Fraternité matin	23 414	100%	-	0%	-	0%
	Total carrefour Indénié	67 347	100%	11 558	20%	-	0%







Les sites du banco, Mossikro, Yopougou, Cocody Golf et Bonoumin ont fait l'objet d'entretien unique sur la période de février 2016 à mai 2016.

Tableau 2 : Point d'avancement du curage des ouvrages primaires de drainage au 20.06.2016

SITES		Volume (m ³)	Taux de curage (%)
BANCO	canaux, dalots et exutoire du Banco	6 791	100%
ATTECOUBE, MOSSIKRO	canaux, dalots et exutoire de Mossikro	2 929	100%
YOPOUGON	canaux, dalots et exutoire de Yopougou	2 272	100%
COCODY	Dalot et de l'exutoire du Golf	14 275	100%
COCODY	Cuvette de Bonoumin	76 950	95%
TOTAL		103 217	98%











2. SITUATION DES ACTIVITES PRESAISON DANS LE DISTRICT D'ABIDJAN

L'Opération pré-saison des pluies consiste à traiter les points critiques avant le début de la saison des pluies. initiée en 2014, l'Office est à la 3^{ème} édition de l'opération.

Au lundi 07.06.2016, l'ONAD avait traité les 46 sites qui lui incombent. Ce sont 10 500 m³ qui ont curés et évacués. A cette même date, la SODECI et les Communes avaient un taux de traitement respectif de 53% et 52%.

Tableau 3 : Point d'avancement de l'opération pré-saison au 07.06.2016

Communes	ONAD		SODECI		COMMUNES	
	Nombre de sites	Taux de traitement (%)	Nombre de sites	Taux de traitement (%)	Nombre de sites	Taux de traitement (%)
Abobo	2	100%	8	25%	18	56%
Adjamé	2	100%	9	33%	6	17%
Attécoubé	2	100%	12	17%	22	32%
Cocody	21	100%	21	62%	12	75%
Plateau	0	100%	14	79%	38	76%
Yopougon	8	100%	7	57%	4	0%
Treichville	2	100%	6	83%	14	29%
Koumassi	4	100%	10	50%	11	100%
Marcory	4	100%	4	75%	18	83%
Port-Bouet	1	100%	-	-	-	-
TOTAL	46	100%	91	53%	143	52%

3. OPERATION SPECIALE DE CURAGE DE CANIVEAUX DANS 10 COMMUNES D'ABIDJAN ET DANS 15 VILLES DE L'INTERIEUR PILOTE PAR LE COMITE DE VEILLE DU MINISTERE DE LA SALUBRITE URBAINE ET DE L'ASSAINISSEMENT

En plus de toutes les dispositions sus-citées, le Ministère de la Salubrité Urbaine et de l'Assainissement a proposé initier une opération spéciale de curage des caniveaux afin de venir en appui aux Communes pour une meilleure prise en charge des caniveaux dont l'entretien relève de leur responsabilité. Ainsi à sa demande, le Ministère de la Salubrité Urbaine et de l'Assainissement a obtenu un appui financier du Ministère en charge du budget pour réaliser l'opération.

Cette opération consiste à curer dans dix (10) Communes du District d'Abidjan (tableau 4) un total de 340 152 ml de caniveau. L'opération a démarré le 04 juin 2016 dans le District d'Abidjan. Au 20.06.2016, ce sont 5 000 ml de caniveaux qui ont été curés. L'Office y assure la mission de suivi et contrôle en liaison avec le BNETD.

Tableau 4 : Communes du District d'Abidjan bénéficiaires de l'opération spéciale de curage des caniveaux

N°	COMMUNES DU DISTRICT D'ABIDJAN
1	ABOBO
2	ADJAME
3	ATTECOUBE
4	COCODY
5	PLATEAU
6	YOPOUGON
7	KOUMASSI
8	MARCORY
9	PORT BOUET
10	TREICHVILLE

Concernant l'intérieur du pays, ce sont quinze (15) villes (tableau 5) qui seront concernés. L'opération demarrera dans la semaine du 27.06.2016.

Tableau 5 : Villes de l'intérieur bénéficiaires de l'opération spéciale de curage des caniveaux

N°	VILLES DE L'INTERIEUR
1	ABENGOUROU
2	GRAND-BASSAM
3	BONDOUKOU
4	BOUAKE
5	DALOA
6	DAOUKRO
7	DIMBOKRO
8	FERKESSEDOUGOU
9	GAGNOA
10	KORHOGO
11	MAN
12	SAN PEDRO
13	YAMO USSOUKRO
14	ABOISSO
15	DABOU

Nous tenons à préciser que cette opération n'a pas la prétention de régler définitivement les problèmes d'assainissement d'Abidjan et du reste du pays mais permet de prévenir tous les cas d'inondation au cours de cette saison des pluies.

Aussi, il faut indiquer que la stratégie de développement du secteur de l'assainissement et du drainage mise en place par l'ONAD consiste à doter les chefs-lieux de région de document de planification à long terme du secteur afin de programmer et de réaliser les investissements de manière structurée et cohérente.

Au titre des documents de planification et avant la réforme de 2011, seules 7 villes sur 225 étaient dotées chacune d'un schéma directeur d'assainissement. Ces villes sont : Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro, Daoukro, Daloa, Gagnoa et San-Pedro.

Depuis 2012, quatre (4) anciens schémas directeurs d'assainissement et de drainage (Bouaké, Yamoussoukro, Daloa, et San-Pédro) sont en cours de d'actualisation et deux nouveaux schémas directeurs d'assainissement et de drainage en cours de réalisation (Korhogo et Abengourou) avec le concours financier de la Banque Mondiale par le biais du Programme de Renaissance des Infrastructures de Côte d'Ivoire (PRICI).

Le schéma directeur d'assainissement et de drainage du District d'Abidjan est en cours d'actualisation sur financement du C2D.